



株式会社
石井基礎工事

発注者 越谷県土整備事務所
工事名 社会資本整備総合交付金(河川)工事(護岸工)
現場住所 埼玉県草加市手代町地内
工種 鋼矢板打設工・作業構台
工法 ノンステーキング工法
施工日 平成27年11月
主な材料 SPVIL型 L=16.0m(1ヶ所継ぎ) 62枚
SPVIL型 L=16.0m(7ヶ所継ぎ) 4枚
SPVIL型 L=16.0m(8ヶ所継ぎ) 2枚
SPVIL型 L=16.0m(1枚物) 52枚
主な使用機械 サイレントパイラー SW 1 0 0 ・CB1A・25 t ラフタークレーン

◆ 施工風景 ◆

