



株式会社
石井基礎工事

発注者 秩父広域市町村圏組合・水道局浄水課
工事名 橋立浄水場機械・電機計装設備等更新工事(管理棟築造工事)
現場住所 埼玉県秩父市荒川久那地内
工種 鋼矢板打設工
工法 硬質地盤クリア工法
施工日 平成29年6月
主な材料 SPIV型 L=11.0m 161枚

主な使用機械 サイレントパイラーF111・50tラフタークレーン

コメント 現在施工中の案件ですが、引抜時はクレーンが奥まで入れなくなるので、ノンステーキング工法による引抜作業を行う予定です。打設時とロケーションが大きく変わる場合にも対応していきます。

◆施工風景◆

