



株式会社  
石井基礎工事

発注者 埼玉県越谷県土整備事務所  
工事名 総簡加)社会資本整備総合交付金(河川)工事(鋼矢板護岸工)  
現場住所 埼玉県草加市手代町地内  
工種 ノンステーキング工法  
工法 鋼矢板打設工  
施工日 平成29年11月～  
主な材料 SPVIL型 L=16.0m (1ヶ所継ぎ) 70枚  
SPVIL型 L=16.0m (2ヶ所継ぎ) 30枚

主な使用機械 サイレントパイラー SW100・クランプクレーンCB1A・25tラフタークレーン

◆施工風景◆

