



株式会社
石井基礎工事

発注者 埼玉県越谷県土整備事務所
工事名 社会資本整備総合交付金(河川)工事(護岸工その2)
現場住所 埼玉県草加市
工種 鋼管矢板・鋼矢板圧入工
工法 鋼管矢板圧入工法・単独圧入工
施工日 平成29年12月～
主な材料 鋼管矢板φ900 L=14.5m 25本
SPⅢ型 L=6.0m 106本 仮締切

主な使用機械 サイレントパイラーGRV1226(SP5)・サイレントパイラーSA75・50 t ラフタークレーン
65 t ラフタークレーン

◆施工風景◆

