



株式会社  
石井基礎工事

発注者	埼玉県戸田市		
工事名	さくら川護岸整備工事(その1)		
現場住所	埼玉県戸田市笹目6丁目地内		
工種	仮設工（鋼矢板打抜工・仮締切工・止水工・仮栈橋工）		
工法	単独圧入工法(SMP)		
施工日	平成28年10月		
主な材料	SPⅢW型	L=12.0m	18枚
	SPⅢW型	L=14.0m	128枚
	SPⅢ型	L=10.0m	34枚
	覆工板	1000×3000	153枚
主な使用機械	サイレントパイラー SA75・SW100・20tラフタークレーン・50tラフタークレーン		
コメント	ラフタークレーンの据付場所がない為、構台を組みながらの圧入作業を行っております。		

◆施工風景◆

