



株式会社
石井基礎工事

発注者 埼玉県越谷県土整備事務所
工事名 県道西宝珠花春日部線(中川)水管橋築造工事
現場住所 埼玉県春日部市立野地内
工種 仮栈橋設置工
工法 バイプロハンマ工法
施工日 平成27年10月
主な材料 H400 L=29.0m(2ヶ所継ぎ) 66本
覆工板 552㎡
山留材 23.3 t

主な使用機械 バイプロハンマー90kw・100tクローラ・25tラフタークレーン

◆施工風景◆

