



株式会社
石井基礎工事

発注者 さいたま県土整備事務所
工事名 河川改修工事(皇山川下流右岸護岸整備工)
現場住所 埼玉県さいたま市浦和区三崎地内
工種 ハット型鋼矢板打設工
工法 ハット型鋼矢板900圧入工法
施工日 平成29年5月
主な材料 ハット型鋼矢板 L=12.5m (1箇所継ぎ) 18セット ※5.5m+7.0m
ハット型鋼矢板 L=15.0m (1箇所継ぎ) 29セット ※8.0m+7.0m

主な使用機械 サイレントパイラーECO900・25tラフタークレーン・50tラフタークレーン
半自動溶接機

◆施工風景◆

