



株式会社  
石井基礎工事

発注者 上尾市役所河川課  
工事名 準用河川浅間川護岸工事  
現場住所 上尾市大字堤崎・さいたま市西区地内  
工種 鋼矢板打設工  
工法 ハット型鋼矢板900圧入工法・WJ併用圧入工  
施工日 平成30年11月～  
主な材料 SP-IVw型 9.5m (5.0+4.5) (1ヶ所継ぎ) 166枚  
SP-25H型 8.5m (4.5+4.0) (1ヶ所継ぎ) 111枚  
SP-25H型 8.0m (4.5+3.5) (1ヶ所継ぎ) 174枚

主な使用機械 サイレントパイラーSW100・サイレントパイラーECO900・50tラフタークレーン  
ジェットカッター・半自動溶接機

◆施工風景◆

