



株式会社
石井基礎工事

発注者 国土交通省千葉国道事務所
工事名 市川共同溝補強その6工事
現場住所 千葉県市川市塩浜3丁目地先
工種 鋼矢板圧入引抜工
工法 単独圧入工法(SMP)
施工日 平成28年6月
主な材料 SPVL型 L=19.5m(1ヶ所継ぎ) 88枚
SPVL型 L=20.0m(1ヶ所継ぎ) 136枚
SPVL型 L=20.5m(1ヶ所継ぎ) 80枚

主な使用機械 サイレントパイラー SW100・ジェットカッター・25tラフタークレーン

◆施工風景◆

